

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 3 月 25 日

星期: 二

天气: 阴转多云
气温: 8~15℃

工程名称: 湖南娄底涟源土星村2×20MW分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视现场。 110kV汇集站电气设备安装施工。 110kV外线P₂立塔,起重吊装作业区无安警示牌和安全围栏	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 红联,柏杨,35kV开关站,预埋电管,接地施工 外线35kV: P₁₁基础开挖 P₂₂~P₂₄接地开挖 P₂₅·P₂₆两盘埋设 P₁₈立模。 外线110kV: P₂铁塔组立, P₂₈立杆 P₂₃支模 P₄₃ P₄₄基础开挖
其 它 事 项		
本日现场监理人员 苗守明, 张玉成, 何杰元		
记录人: 张玉成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明