

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 3 月 27 日

星期: -

工程名称: 湖南娄底土星街 2x20MW 分布式光伏电站

天气: 晴
气温: 7~24℃

监 理 工 作 情 况	巡视现场 110KV 汇集站, 主变附件及中性点成套装置卸货验收 期间仍有农民阻工现象。	
施 工 情 况	施工单位 湖南省工业 安装有限公司	施 工 内 容 及 进 度 110KV 汇集站电缆沟接地扁钢焊接 红联、柏杨 35KV 开关站预埋管、接地施工 110KV 外线: P9 铁塔组立 P30 立杆 P1~P27 施工 35KV 外线: P20~P24 两回运输 P10、P11、P13 基础开挖
其 它 事 项		
本日现场监理人员 苗守明 张玉斌 何杰元		
记录人: 张玉斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明