

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 9 日

星期: 二

工程名称: 湖南益阳南县工业园区2x20MW分布式光伏电站

天气: 中雨
气温: 8-13℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视110kV汇集站站址。 2. 巡视木结构35kV开关站站址。 验收木结构35kV开关站③-⑥号梁板钢筋。 3. 巡视220kV开关站站址。 验收配电室配电室基础平台钢筋、模板。 4. 巡视35kV户外PI站。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南益阳南县工业园区	110kV汇集站留置电缆沟盖板。 220kV开关站配电室基础平台钢筋、制模板、浇筑。 木结构35kV开关站③-⑥号梁板钢筋、制模板。 外线: 110kV. P4, P8 钢筋绑扎。 P5, P9, P22, P34, P38基础钢筋。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		苗宇明	何杰元
记录人: 何杰元		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明	

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建