

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 4 月 14 日

星期: 五

天气: 多云转晴
气温: 10~28℃

工程名称: 湖南娄底涟源五星街2x20MW分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视现场 110kV 汇集站. 保护线管未进电缆沟. 滤油机未接地极 母排弯折出现较大裂纹. 已整改或正整改. 暂时不安装的电头没有包起来正在整改. 电缆直热进场验收.	
施 工 情 况	施工单位 湖南省工业 安装有限公司	施 工 内 容 及 进 度 110kV 外线: P43 铁塔组立 20#~27# 飞31线 28#~34# 挂滑轮 20# 依放线准备 35kV 外线: P5 立塔. P11 立模 P6 基础开挖 35kV 开关站电气预埋. 接地 施工 110kV 汇集站: 主变真空天注油完成. 正抽油热循环 室外 线管埋设穿线. 室外 10kV 母线预制
其 它 事 项		
本日现场监理人员 苗守明 张玉成 何志元		
记录人: 张玉成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明