

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 4 月 15 日

星期: 二

工程名称: 湖南娄底涟源塔子街 2x20MW 分布式光伏电站

天气: 多云

气温: 16~30℃

监 理 工 作 情 况	巡视现场 110kV 汇集站, 保护线管未进电缆沟已整改. 母线安装不用力矩扳手打力矩. 已整改.	
施 工 情 况	施工单位 湖南省工业安装有限公司	施 工 内 容 及 进 度 110kV 外线: P44 铁塔组立. P20~P27 放紧线. 35kV 外线 P19 铁塔整理. P11 铁塔材料. P20 排杆焊接. 35kV 开关站电气预埋. 接地施工. 110kV 汇集站室外 10kV 母线安装. 电缆保护管埋设. 放线.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 苗守明 张玉成 何志元		
记录人: 张子成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明