

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 4 月 16 日

星期: 日

工程名称: 湖南娄底涟源上屋街2x20MW分布式光伏电站

天气: 多云
气温: 15~28°

监 理 工 作 情 况	巡视现场 拍杨高压盘柜进场验收 接地焊接不规范整改 110kV汇集站, 当时不安装电缆头不包责任包上	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南省建工 安装有限公司	35kV外线: P27铁塔整理, P23~P25排焊 P11运塔材. 110kV外线: P44铁塔组立 P20~P27放紧线施工. 35kV开关站电气预埋, 接地施工. 110kV汇集站, 母线安装, 电缆埋设穿墙, 电缆安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苗守明, 张玉成, 何杰元
记录人: 张玉成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明