

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 4 月 17 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 16~24℃

工程名称: 湖南娄底涟源土星街 2x20MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视现场 110kV 汇集站: 上线鼻子, 剪线芯, 没有液压钳责令整改	
施 工 情 况	施工单位 湖南省工业安装有限公司	施 工 内 容 及 进 度 110kV 外线: P13 - P27 0PGW 光缆展放 P46 - P48 做放线 35kV 外线: P11 铁塔组立. 35kV 开关站 电气预埋 接地施工 110kV 汇集站 室内接线, 接地跨线预制, 室内 10kV 母线桥安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员 苗守明 张云成 何杰元		
记录人: 张云成 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明		