

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 4 月 18 日

星期: 二

工程名称: 湖南娄底涟源七星街2x20MW分布式光伏电站

天气: 多云
气温: 14~28℃

监 理 工 作 情 况	巡视现场 110kV母线槽交接尺寸不对, 喷漆前除锈不彻底, 爆漆, 运输保管不当造成凹瘪。 下午电气安装队体检。	
施 工 情 况	施工单位 湖南省工业安装有限公司	施 工 内 容 及 进 度 110kV外线: P27~P35, 龙门架—P2放紧线施工 35kV外线: P11铁塔组立 35kV开关站电气预埋, 接地施工 110kV汇集站室内接线, 室外操动机构软连接
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 苗守明 张云成 何杰元		
记录人: 张云成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明