

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 4 月 21 日

天气: 小雨转多云

星期: 五

气温: 9~16℃

工程名称: 湖南娄底涟源城隍街2x20MW分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视现场, 110kV汇集站上午雨休. 下午监理工地例会.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南省工业设备安装有限公司	110kV汇集站: 室内二次电缆接线, 铜芯铝绞线预制, 电容器及附件安装. 35kV开关站电气预埋 接地施工. 110kV外线: P49-栗山变左门架放线, P41-P47放OPGW光缆. 35kV外线: P14, P15, P16 基础开挖.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 苗守明, 张仁城, 何元杰		
记录人: 张仁城 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明		