

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 4 月 22 日

天气: 多云
气温: 9~23℃

星期: 二
工程名称: 湖南娄底涟源土星街 2x20MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视车场 110KV 汇集站: 中压点接地电阻箱安装吼与基础不螺栓 对不正, 已整改完毕. 栢栢阻工. 将 SVG 和二次屏进场货车挡在村口, 经协 调卸去箱变旁.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南省电力 安装有限公司	110KV 汇集站: 电容器附件安装, 钢芯铝绞线安装, 绝 缘子安装, 室内二次接线. 35KV 开关站电气预埋, 接地施工. 110KV 外线栗山左门架-P49 线 + 二点三 + 到二 厂高速公路一小时改 49-P48 线
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 苗宇明 张王成 何杰元		
记录人: 张王成 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明		