

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 27 日
 星期: 四

天气: 多云
 气温: 16-24°C

工程名称: 湖南省沅陵县 2x10MW 分布式光伏发电站

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 110kV 汇集站情况。 2. 巡视 10kV 开关柜运行情况。 3. 巡视 10kV 柜内光伏区情况。	
施 工 情 况	施工单位 湖南省 工业设备 安装 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 柜内光伏区基础浇筑 20 个, 人员 30 人。 2. 110kV 汇集站北面围墙粉刷, 谐波电感器土体回填, 10 人。 3. 柜内开关柜刷防锈漆, 15 人。 4. 10kV 开关柜内电柜内柜刷, 内墙粉刷, 25 人。 5. 柜内电柜内电柜内柜刷, 柜内电柜内电柜内柜刷。 5. 柜内: 35kV: P14 杆塔组立, P11 杆塔组立 110kV: P3 柜内开关柜。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 苗宇明 何亚元 张永成 记录人: 何亚元 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明	