

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017年4月27日

星期: 10

工程名称: 湖南娄底涟源市2x20MW分布式光伏电站

天气: 多云
气温: 11°-21°

监 理 工 作 情 况	巡视现场 110kV汇集站 10kV母线槽整改完毕. 湖南省发改委, 能源局检查, 配合检查. 工程支付款(1441万元)审核. 柏杨阻工继续.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="344 1070 480 1122">施工单位</th><th data-bbox="480 1070 1321 1122">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="344 1122 480 1541"> 湖南省工业设备安装有限公司 </td><td data-bbox="480 1122 1321 1541"> 110kV汇集站. 室外端子箱接线. 电容器组附件安装, 铜芯铝绞线压接. 35kV开关站 电气预埋 接地施工. 110kV外线: P27~P41 光缆展放. P3基础施工. 35kV外线: P14 铁塔组立. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	湖南省工业设备安装有限公司	110kV汇集站. 室外端子箱接线. 电容器组附件安装, 铜芯铝绞线压接. 35kV开关站 电气预埋 接地施工. 110kV外线: P27~P41 光缆展放. P3基础施工. 35kV外线: P14 铁塔组立.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
湖南省工业设备安装有限公司	110kV汇集站. 室外端子箱接线. 电容器组附件安装, 铜芯铝绞线压接. 35kV开关站 电气预埋 接地施工. 110kV外线: P27~P41 光缆展放. P3基础施工. 35kV外线: P14 铁塔组立.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	张云成				
记录人: 陈生发	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军				