

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 4 月 29 日

星期: 二

工程名称: 湖南娄底涟源土皇 2x20MW 分布式光伏电站

天气: 晴转多云

气温: 11 ~ 29℃

监 理 工 作 情 况	巡视现场. 110kV 汇集站 SVG 无功补偿, 铝母线连接不规范责令改正. 柏杨村民阻工.	
施 工 情 况	施工单位 湖南省工业安装有限公司	施 工 内 容 及 进 度 110kV 汇集站: 避雷器计数器安装, 电容器附件安装, 室外端子箱接线, 室内盘柜接线. 35kV 开关站: 电气预埋接地施工. 110kV 外线: P3 基础开挖, P7 排杆焊接. 35kV 外线: P16 P17 铁塔组立.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张云成
记录人: 张云成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军