

# 监 理 日 志 ( 电 气 )

日期: 2017 年 4 月 6 日

星期: 四

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站

天气: 中雨转阴  
气温: 17°~22°

|                            |                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视现场。</p> <p>红联 35kV 开关站, 电箱没有接地极责令改正。</p> <p>110kV 汇集站电缆敷设出现三面多面责令改正。</p> <p>配合电网检查。</p> |                                                                                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                       |
|                            | 湖南涟源<br>安泰新能源                                                                                | <p>110kV 汇集站室外配电设备安装, 站内电缆敷设穿线</p> <p>35kV 开关站电气预埋接地施工。</p> <p>110kV 外线今日工作: P31 立杆 P38 组塔</p> <p>35kV 外线: P10 基础, 开挖 P20, P21 立杆 P20~P21 地面整理。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| 本日现场监理人员 苗守明 张之斌 何杰元       |                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| 记录人: 张之斌                   |                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明                                                                                                                            |