

# 监 理 日 志 ( 电 气 )

天气: 阵雨  
气温: 13~26

日期: 2017 年 4 月 23 日

星期: 六

工程名称: 湖南娄底涟源工业园 2x20MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">巡视现场.</p> <p>110kV 汇集站. 隔离开关操动机构转杆垂直度不够责令调整纠正.</p> <p>P37 有村民阻工.</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	<p>湖南省工业设备安装有限公司</p> <p>110kV 汇集站: 隔离开关操机构安装. 穿墙套管安装. 电缆敷设及穿线. 室外母线支架及支柱绝缘子安装.</p> <p>35kV 开关站. 电气预埋. 接地施工.</p> <p>110kV 外线: P37 铁塔组立. 34#~27# 安装明导线 39# 排杆及串接. 45# 排杆打施工洞.</p> <p>35kV 外线: P6. P7. P10 基础开挖及接地开挖.</p>	
本 日 现 场 监 理 人 员	苗守明, 张玉成, 何杰元	
记 录 人	张玉成	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 )
		苗守明