

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 4 月 9 日

天气: 中雨转小雨

星期: 日

气温: 19°~12°

工程名称: 湖南娄底涟源工业园 2x20MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视现场. 红联 35 kV 开关站电箱没有接地极问题复查连接接地极 110 kV 汇集站母线支架安装人员没有安全带责令立即改正罚款 500 隔离开关操动机构垂直转动立杆没有接地软连接建议增加.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="331 1032 464 1088">施工单位</th><th data-bbox="464 1032 1302 1088">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 1088 464 1525">湖南娄底安泰有限公司</td><td data-bbox="464 1088 1302 1525"> 110 汇集站: 隔离开关操动机构安装. 主变 35 kV 侧母线支架安装. 蓄电池屏及电池安装. 35 kV 开关站电气预埋. 接地施工. 110 kV 外线: P37 铁塔组立. P34-P16 安装明导线. P45 杆塔焊接 35 kV 外线: P6 P7. P10 基础开挖及接地开挖 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	湖南娄底安泰有限公司	110 汇集站: 隔离开关操动机构安装. 主变 35 kV 侧母线支架安装. 蓄电池屏及电池安装. 35 kV 开关站电气预埋. 接地施工. 110 kV 外线: P37 铁塔组立. P34-P16 安装明导线. P45 杆塔焊接 35 kV 外线: P6 P7. P10 基础开挖及接地开挖
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
湖南娄底安泰有限公司	110 汇集站: 隔离开关操动机构安装. 主变 35 kV 侧母线支架安装. 蓄电池屏及电池安装. 35 kV 开关站电气预埋. 接地施工. 110 kV 外线: P37 铁塔组立. P34-P16 安装明导线. P45 杆塔焊接 35 kV 外线: P6 P7. P10 基础开挖及接地开挖				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	苗宇明, 张玉龙, 何杰云				
记录人: 张玉龙	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明				