

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 5 月 1 日

星期: -

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20M 分布式光伏电站

天气: 阵雨转多云

气温: 18~29°

监 理 工 作 情 况	迎视现场 110kV 汇集站电缆敷设细砂覆盖. 电缆上厚度不够责令改正。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南省工业安装有限公司	110kV 汇集站: 一次=次电缆敷设. 套内外端不接接. 电缆附件安装. 避雷器. 电表安装. 电气安装 16 人. 35kV 开关站. 电气预埋. 接地施工. 110kV 外线: P3 基础施工. P6 拖杆 P41 P42 打保杆. 人员 35 人 35kV 外线: P22~P24 水泥杆组立. 人员: 33 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张 云 成
记录人: 张 云 成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签 字): 李 伟 军