

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 5 月 2 日

星期: 二

工程名称: 湖南娄底涟源土星街 2x20MW

天气: 阵雨

气温: 20~26°

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">巡视现场</p> <p>110kV 汇集站滤波留排小于最小距离, 责令整改。</p> <p>红联 35kV 开关站, SVG 设备卸货及进户。</p> <p>柏杨, 阻工, 不让装车倒运设备。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	湖南省工业 安装有限公司	<p>110 汇集站避雷器耐压试验及接线安装, 电杆附件安装 室内外端子接线, 人员: 17 人。</p> <p>红联 35kV 开关站, SVG 设备卸货及进户, 人员: 9 人</p> <p>柏杨 35kV 开关站 设备倒运, 人员: 9 人</p> <p>110kV 外线: P3 铁塔基础施工, P6 拉杆排杆焊接, 35 人</p> <p>35kV 外线: P20, P21 水泥单杆组立, 33 人。</p>
本 日 现 场 监 理 人 员	张 云 斌	
记 录 人: 张 云 斌	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 李 伟 峰	