

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 3 日

星期: 三

天气: _____

气温: _____

工程名称: 湖南娄底涟源塘冲200MW炉内式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 巡视110kV汇集站2 2. 巡视12联开关站2. 3. 巡视木荷乡光伏区2.	
施 工 情 况	施工单位 湖南省工业设备安装有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 木荷乡光伏区基础桩浇筑40个. 2. 12联开关站区修地道路. 3. 110kV汇集站不刀站侧围墙. 4. 12联开关站保台槽机槽不刀条. 室外电缆沟开挖 10. 材料: 110kV: P6 杆塔材料运输. P6 杆塔材料 35kV: P2. P4. 杆塔材料
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 苗宇明 何志文 何志文		
记录人: 何志文 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明		