

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 8 日

星期: 四

工程名称: 西桥变电站 240MW 炉内化灰中化

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 标物 安装区施工。 2. 巡视 标物 开关站施工。 3. 巡视 12 联 开关站施工。 4. 巡视 12 联 开关站施工。	
施 工 情 况	施工单位 浙江路桥 建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 标物安装区 5 井、6 井、7 井和 8 井 12 联 开关站。 2. 12 联 开关站 基础 3 人清理基础, 6 人制模板, 13 人浇筑垫层, 3 人制钢筋。 3. 12 联 开关站 4 人制内墙, 18 人初固 墙基, 3 人贴卫生间 防水地, 开关站 8 人 厂 道 施工。 4. 标物开关站 16 人, 安装室内 浇筑地, 内墙 浇筑, 站 内 浇筑 浇筑, 浇筑 浇筑, 浇筑 浇筑, 浇筑 浇筑, 浇筑 浇筑。 5. 标物安装区 安装 安装, 安装 安装。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 何杰元 焦春庭 记录人: 何杰元 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 焦春庭	