

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 9 日

星期: 五

工程名称: 湖南娄底冷水江新2x10MW炉内化灰电站

天气: 晴

气温: 23-31℃

监 理 工 作 情 况	1. 组织召开第35期监理例会 2. 巡视木枋物开关站施工 3. 巡视12号开关站施工 4. 巡视12号开关站施工	
施 工 情 况	施 工 单 位 湖南娄底冷水江新2x10MW炉内化灰电站 安装有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 110kV开关站土建工程: 8人浇筑厂道石, 电气安装6人, 现场整改2人 2. 12号开关站 18人依坡道、化粪池, 贴卫生间地砖, 电气安装10人, 二次电源 电缆敷设及接线, SVK设备调试, 15人, 剥漆料, 油漆工 3. 木枋物开关站 14人, 门窗安装, 剥内墙漆料 4. 木枋物站区 39人, 17人拆掉木枋物站孔, 基层抹灰, 基层抹灰, 60mm厚砂浆 木枋物站区安装 22人, 木枋物站区, 油漆工 5. 12号开关站区 15人, 木枋物站区, 油漆工 15人, 油漆工 15人, 油漆工 15人
其 它 事 项		
今日现场监理人员: 何杰元 汪春连 记录人: 何杰元 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 何杰元		