

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源220MW分布式光伏发电项目

日期	2017年08月12日 星期六	气候	小雨	气温	24℃-34℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1: 江联光伏区因民事问题, 暂缓施工 2: 湘乡光伏区, 支架基础浇筑, 15开箱变基础钢筋绑扎及安装反支撑				
检查发现的问题	1: 安全: 个别工人安全意识差, 没有佩戴安全帽, 临时用电不规范 2: 质量: 箱变基础钢筋缺少, 且箍筋间距过大, 不符合图纸设计要求 ②光伏支架基础振捣不及时, 有漏振现象				
处理措施、意见、结果	1: 安全: 要求工人正确佩戴安全帽, 严禁类似情况发生, 要求现场安全管理人员到岗履职, 加强安全管理。 2: 质量: 要求施工人员严格按照箱变施工图纸施工, 钢筋的数量、位置、规格应符合要求。 支架基础浇筑时, 应加强振捣, 防止出现蜂窝、麻面现象				
协调内容或其他	施工总包应及时对江联光伏区民事问题积极协调, 争取早日按期完成				
记录人	樊法超	总监签阅	焦春连		