

监 理 日 志

工程名称: 湖南益阳益阳源七路新 2x20mm 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 08 月 19 日 星期二	气候	晴	气温	26-35℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	柏木湾光伏区 箱变基础、验底桩、侧壁钢筋、模板合模后、浇筑箱变基础、底板钢筋、18a区、支座基础开挖、17b区支座基础浇筑				
检查发现的问题	1: 安全方面 ①工人安全意识差,个别工人未佩戴安全帽,有穿拖鞋现象 2: 质量方面 ①箱变基础底板钢筋绑扎间距不均,侧壁钢筋绑扎搭接百分率超过50% ②底物砼浇筑时,钢筋振捣不及时				
处理措施、意见、结果	1: 安全方面 要求施工管理人员,加强对进场工人的安全教育 2: 质量方面 ①要求钢筋间距绑扎均匀,钢筋搭接要三点绑扎且符合要求的搭接倍数,接头率小于50% ②砼振捣要及时到位,防止出现蜂窝				
协调内容或其他	无				
记录人	熊志远	总监签阅	焦春莲		