

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源七峰街2x20MW分布式光伏电站项目

日期	2017年08月20日 星期日	气候	晴	气温	25℃-35℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 红联光伏区-砂、石、水泥进场 已取样			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	挖掘机一辆				
施工进度情况	1. 红联光伏区支路基础砼浇筑 2. 红联光伏区支路基础施工及箱变基础侧壁钢筋绑扎、模板支护				
检查发现的问题	1. 对红联光伏区支路基础拆模后出现麻面、烂根、肩缝断裂且该支路浇筑前未报验。总监监理工程师要求承包单位对其基础进行破开检验。发现砼标号不足、无密实、且果有大石块。				
处理措施、意见、结果	1. 对上村支路基础进行重做、加固处理。并对该问题下发监理通知单				
协调内容或其他	无				
记录人	李冰超	总监签阅	焦春廷		