

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源七甲镇220kV分布式光伏电站项目

日期	2017年08月1日 星期一	气候	晴	气温	24℃-35℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	50人				
施工机械动态:	挖掘机 2台				
施工进度情况	1: 红联光伏区交变基础施工 2: 柏木场光伏区交变基础浇筑及18#箱变基础开挖支护及钢筋绑扎				
检查发现的问题	1: 今日与总包安全管理人员共同对红联、柏木场光伏区进行安全检查, 发现问题如下: ①红联光伏区: 1. 工人未佩戴安全帽. 2. 开关配电箱随意放在地上, 无防雨措施. 3. 施工机械无接地线. ②柏木场光伏区: 1. 个别工人未佩戴安全帽. 2. 施工机械无接地.				
处理措施、意见、结果	1: 对上述安全问题, 望施工单位应高度重视, 对以上问题类似重复发生, 将对其进行经济处罚, 并下发整改单.				
协调内容或其他	柏木场光伏区, 下午遇村民阻工, 被迫停工. 联系单, 29. 30 今总包单位刚来拿, 今收到总包联系单 25. 76.				
记录人	彭为忠	总监签阅	焦春莲		