

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源市七星街2x20MW分布式光伏电力项目

日期	2017年08月25日 星期五	气候	晴	气温	26℃-35℃
监理单位动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场				
施工方人员动态: 50人					
施工机械动态: 2辆挖掘机进场					
施工进度情况	1. 柏木乡光伏区18a区支路基础施工: 18#箱变基础施工。 2. 江联光伏区11a区支路基础施工。 柏木乡光伏区18#箱变基础, 经钢筋模板合格后验收, 我监理部进行了质量验收。				
检查发现的问题	1. 检查柏木乡光伏区18#箱变基础模板, 钢筋发现问题: 模板拼缝不平, 剪力墙不垂直, 钢筋: 梁的钢筋无锚固到剪力墙内。 2. 检查江联光伏区时, 发现: 砼振捣不实, 出现蜂窝现象。				
处理措施、意见、结果	对于以上问题, 我们将采取下列措施: 柏木乡光伏区钢筋模板问题, 我方要求校正模板, 对模板缝进行处理。 江联光伏区, 要求砼浇筑时, 应加强振捣, 防止出现蜂窝, 对已出现的蜂窝进行修补。				
协调内容或其他	无				
记录人	郭成	总监签阅	焦春连		