

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源九星街2x20MW分布式光伏项目

日期	2017年08月27日 星期日	气候	多云转阵雨	气温	25℃ - 33℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1: 太阳场光伏区18a区、17b区支路基础施工 2: 红联光伏区阻工				
检查发现的问题	1: 巡视太阳场光伏区施工现场, 发现个别工人仍不佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1: 批评教育, 要求正确佩戴安全帽				
协调内容或其他	昨日收到业主联系单, 关于红联光伏区阻工原因的指绝				
记录人	李成超	总监签阅	焦春连		