

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源七星街2x20MW分布式光伏项目

日期	2017 年 08月31日 星期四	气候	晴	气温	24°C-31°C
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	一辆挖掘机				
施工进度情况	1. 江联光伏区因村民阻工已暂停施工。 2. 打时角光伏区17号阵支座基础施工。				
检查发现的问题	支座基础浇筑时模板内有杂物,且模板拼缝不平,加围子旁。				
处理措施、意见、结果	现场多次提及此类问题,要求施工单位立即整改,如再发生此类问题,将进行经济处罚。 已整改				
协调内容或其他	无				
记录人	樊法超	总监签阅	焦春连		