

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 11 日

天气: 中雨转阴

星期: 一

气温: 23—30°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方现场人员用电注意安全。 2、柏杨光伏区 15#子阵基础施工完成 80% 3、柏杨光伏区 18#、17# 子阵接地沟开挖 10%敷设完成 25%。 4、柏杨光伏区 17#、15#箱变安装完成。 5、红联光伏区 11#子阵基础施工完成 50%，基础回填完成 30%。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 安 装	1、组件安装人员 15 人。 2、支架基础施工人员 30 人。 3、箱变安装人员 8 人 3、柏杨光伏区 15#子阵正常施工 4、红联光伏区 11#子阵正常施工。 5、柏杨光伏区挖掘机两台、吊车一台。红联挖掘机一台。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超	
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军	