

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 13 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 24—28°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方现场人员佩带好劳保用品。 2、柏杨光伏区 16#子阵基础施工完成 20% 3、柏杨光伏区 18#、17# 子阵接地沟开挖 50%敷设完成 40%。 4、红联光伏区 11#子阵基础施工完成 75%，基础回填完成 50%。 5、红联光伏区 12#子阵基础完成 10%。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、组件安装人员 17 人。 2、支架基础施工人员 54 人。 3、柏杨光伏区 15#子阵正常施工 4、红联光伏区 11#子阵正常施工。 5、柏杨光伏区挖掘机一台。红联挖掘机一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军