

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 14 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 23—29°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、要求施工方现场人员佩带好劳保用品。</p> <p>2、监理部组织人员对柏杨光伏区接地扁钢材料进行检查，并对电缆及接地敷设进行质量检查，发现问题，要求施工单位及时整改</p> <p>3、对柏杨光伏区 15a 子阵锚杆基础孔进行验槽。</p> <p>4、对红联光伏区 11#、12#子阵基础施工现场进行巡视。</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">现场抽查所施工项目满足设计及规范要求</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	<p>1、组件安装人员 15 人。</p> <p>2、支架基础施工人员 51 人。</p> <p>3、柏杨光伏区 15#、17#子阵正常施工</p> <p>4、红联光伏区 11#、12#子阵正常施工。</p> <p>5、柏杨光伏区挖掘机一台。红联挖掘机一台。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军