

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 16 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 23—30°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监理部组织人员对柏杨光伏区 18#子阵支架安装现场进行巡视。 2、监理部组织人员对柏杨光伏区 14#-19#子阵围栏安装进行检查。。 3、对红联光伏区 11#、12#子阵基础施工现场进行巡视。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、组件安装人员 15 人。 2、支架基础施工人员 49 人。 3、柏杨光伏区 15#、17#子阵正常施工 4、红联光伏区 11#、12#子阵正常施工。 5、柏杨光伏区挖掘机一台。红联挖掘机一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军