

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源七马街20MW分布式光伏电站项目

日期	2017年09月02日 星期六	气候	晴	气温	24℃-31℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	挖掘机二辆				
施工进度情况	1: 红联光伏区未施工 2: 柏杨光伏区 18f-17a 支路基础施工 接地安装队伍进场 放线				
检查发现的问题	1: 检查发现 1: 18f 区 支路基础柱 偏位严重及垂直度不符合要求 2: 锚杆基础 孔深及标高不符合设计				
处理措施、意见、结果	1: 现场要求采取措施整改 发生这样类似问题的原因是 班组之间协调不足 不能很好配合 施工员现场不到位 不能及时处理发现问题 2: 锚杆孔深及锚杆按照设计图施工 如位置无法符合要求的 及遇到特殊情况 及时提出问题 要求设计变更				
协调内容或其他	无				
记录人	李法全	总监签阅	焦春连		