

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 21 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 21—27°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对柏杨光伏区 17a 子阵新增基础施工进行检查。 2、监理人员对柏杨光伏区 18#子阵电缆敷设进行检查。 3、监理人员对柏杨光伏区 17#子阵接地进行检查。。 5、对红联光伏区 11#、12#子阵基础施工现场进行巡视。 6、红联光伏区发生村民阻工，施工进度造成一定影响。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 安 装	1、组件及接地敷设安装人员 21 人。 2、支架基础施工人员 45 人。 3、柏杨光伏区 15#、17#、18#子阵正常施工 4、红联光伏区 11#、12#子阵发生群体性阻工进度缓慢。 5、柏杨光伏区挖掘机一台。红联光伏区挖掘机一台。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超	
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军	

江苏省建设厅监制