

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 22 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 21—27°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对柏杨光伏区 16a 子阵基础施工进行检查。</p> <p>2、监理人员对柏杨光伏区 18#子阵支架安装进行检查。</p> <p>3、监理人员对柏杨光伏区 17#子阵接地进行检查。。</p> <p>5、对红联光伏区 11#、12#子阵基础施工现场进行巡视。</p> <p>6、对红联光伏区 13#子阵基坑开挖现场进行巡视</p> <p>6、召开监理例会,并形成会议纪要。</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">现场抽查所施工项目满足设计及规范要求</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	<p>1、组件及接地敷设安装人员 20 人。</p> <p>2、支架基础施工人员 45 人。</p> <p>3、柏杨光伏区 15#、17#、18#子阵正常施工</p> <p>4、红联光伏区 11#、12#、10#子阵发生群体性阻工进度缓慢。</p> <p>5、柏杨光伏区挖掘机一台。红联光伏区挖掘机二台。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军