

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 24 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 22—35°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对柏杨光伏区 18 子阵新增基础施工进行检查。 2、监理人员对柏杨光伏区 17#子阵组件安装进行检查。 3、监理人员对柏杨光伏区 17#子阵接地进行检查。 4、红联光伏区 13#、12#子阵基础施工现场进行巡视。 5、红联光伏区 12#B 子阵基础回填。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、组件及接地敷设安装人员 21 人。 2、支架基础施工人员 49 人。 3、柏杨光伏区 15#、17#、18#子阵正常施工。 4、红联光伏区 12#、13#子阵正常施工。 5、柏杨光伏区挖掘机一台。红联光伏区挖掘机二台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军