

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 30 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 20—30°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监理项目部,组织相关人员对施工现场及人员居住区进行了安全大检查。 2、柏杨光伏区 17#D 子阵基础承台浇注、灌注桩支模现场进行巡视。 3、柏杨光伏区 18#子阵支架安装、组件串线、电缆铺设现场进行巡视。 4、红联光伏区 10#C、D 子阵清除模板现场进行巡视。 5、红联光伏区 12#D 子阵基础承台浇注现场进行巡视。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、组件及支架安装人员 17 人。 2、基础施工人员 38 人。 3、柏杨光伏区 15#、17#、18#子阵正常施工。 4、红联光伏区 10#、12#子阵正常施工。 5、柏杨光伏区挖掘机一台。红联光伏区挖掘机一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		陈 渝 楚法超
记 录 人: 楚法超		总 监 理 工 程 师: 李维军