

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源七星街2x20MW分布式光伏电站项目

日期	2017年09月05日 星期二	气候	小雨	气温	23°C - 27°C
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场			
施工方人员动态: 25人					
施工机械动态: 挖掘机二辆					
施工进度情况	1: 上午柏杨光伏区17a子阵支路基础施工 下午因雨停工 2: 红联光伏区未施工				
检查发现的问题	仍重。现场材料堆放整齐。机械运转有序。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	昨日收到柏杨新村20MW光伏区19# 14#地块地表岩石拆除工程专项方案。收到监理33、34、35号回复单				
记录人	曹洪江	总监签阅	焦春莲		