

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2018年 01月 09日

天气: 晴

星期: 二

气温: -3—8°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 7#子阵 B 区域支架基础施工。 2、柏杨光伏区 9#子阵基础施工。 3、巡视红联光伏区施工现场发现,现场无管理人员,承台基础隐蔽工程未报检,存在严重偷工减料现象,已下发监理通知单,要求相关负责人立即组织整改,避免类似情况发生。	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖 南 安 装	1、柏杨光伏区施工人数 11 人, 9#子阵基础施工完成基础 15 个。 2、红联光伏区施工人数 10 人, 7#子阵基础施工完成基础 25 个。
其 它 事 项	要求总包单位对进场工人进行技术交底。明确质量要求。	
本 日 现 场 监 理 人 员		陈 渝 楚法超
记 录 人: 楚法超		总 监 理 工 程 师: 李维军

江苏省建设厅监制