

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 01 月 10 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -2—14°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、红联光伏区 9#子阵 A 区域支架基础施工。</p> <p>2、柏杨光伏区 9#子阵基础施工及支架及组件安装。</p> <p>3、巡视柏杨光伏区施工现场发现, 现场工人安全意识差, 个别工人未佩戴安全帽及有抛扔材料现象, 现场已批评教育, 要求安全管理人员加强现场安全教育及管理。</p> <p>4、巡视红联光伏区施工现场发现, 有工人在施工区域私自放火, 给光伏区造成极大的安全隐患。现场要求及时扑灭火源, 要求总包安全管理人员加强对现场工人安全教育, 严禁此类事件再次发生。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	<p>1、柏杨光伏区施工人数 22 人, 基础完成 10 个, 支架安装完成 20。</p> <p>2、红联光伏区施工人数 15 人, 9#子阵基础施工完成基础 20 个。</p>
其 它 事 项	上午柏杨光伏区阻工	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军