

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2018年 01月 12日

天气: 多云

星期: 五

气温: 0—12°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、红联光伏区 9#子阵 A 区域支架基础施工。</p> <p>2、柏杨光伏区 9#子阵支架及组件安装；及 9#子阵新增基础放点。</p> <p>3、巡视红联及柏杨光伏区发现，有个别工人安全意识差，高空作业未佩戴安全带，现场批评教育，要求安全管理人员加强现场安全管理，防止类似情况发生。</p> <p>4、召开监理例会，就一周内质量安全问题进行通报，及听取总包本周完成量及下周工作计划。</p> |                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                                                                                                         | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                               |
|                            | 湖<br>南<br>安<br>装                                                                                                                                                                                         | <p>1、柏杨光伏区施工人数 22 人，支架安装完成 15。</p> <p>2、红联光伏区施工人数 12 人，9#子阵基础施工完成基础 20 个。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                          | 陈 渝    楚法超                                                                    |
| 记录人: 楚法超                   |                                                                                                                                                                                                          | 总监理工程师: 李维军                                                                   |

江苏省建设厅监制