

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 01 月 13 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 1—12°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 9#子阵 A 区域支架基础施工。 2、柏杨光伏区 9#子阵支架及组件安装, 及材料转运。 3、巡视红联光伏区发现诸多问题, 质量管理人员履职不到位, 报检不及时, 造成基础质量差, 柱子位移, 现场已口头批评并限期整改。 4、通知有关单位, 明天开展安全质量检查, 要求相关单位质量、及安全负责人准时参加。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、柏杨光伏区施工人数 32 人, 支架安装完成 20。 2、红联光伏区施工人数 12 人, 9#子阵基础施工完成基础 15 个。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制