

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2018年 01月 14日

天气: 多云

星期: 日

气温: 4—7°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 9#子阵 A 区域支架基础施工及 7#子阵基坑开挖。 2、柏杨光伏区 9#子阵支架及组件安装, 及材料转运。新增基础开挖。 3、根据公司要求, 今天对柏杨光伏区进行冬季安全大检查, 就检查出的问题已下发监理通知单, 编号为 GFDZJBM08-044, 要求施工单位限期整改。	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖 南 安 装	1、柏杨光伏区施工人数 32 人, 支架安装完成 20 组。 2、红联光伏区施工人数 15 人, 9#子阵基础施工完成基础 15 个。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制