

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 01 月 18 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 6—12°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区因村民阻工，暂未施工。 2、柏杨光伏区 9#子阵支架及组件安装接线。 3、巡视柏杨光伏区，发现个别工人仍不佩戴安全帽，已告知总包单位加强 现场管理，严禁类似情况发生。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、柏杨光伏区 9#子阵安装人数 31 人，支架安装 15 组，组件安装 15 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制