

监 理 日 记 ()

日期: 2018年 01月 20日

天气: 多云

星期: 六

气温: 6—9°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 7#子阵基坑开挖 2、柏杨光伏区 9#子阵支架及组件安装接线。接地施工。 3、巡视红联光伏区发现现场基坑开挖深度不能满足设计要求, 要求开挖至设计深度, 并告知基础垫层浇筑前通知监理验槽, 验槽合格后方可进行 下道工序施工。	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖 南 安 装	1、柏杨光伏区 9#子阵安装人数 31 人, 支架安装 10 组, 组件安装 10 组。接地沟及电缆沟开挖。 2、红联光伏区 10 人, 支架基坑开挖。
其 它 事 项	柏杨光伏区村民阻工, 施工进度受到一定影响。	
本 日 现 场 监 理 人 员	陈 渝 楚法超	
记 录 人: 楚法超		总 监 理 工 程 师: 李维军

江苏省建设厅监制