

监 理 日 记 ()

日期: 2018年 01月 22日

天气: 晴

星期: 一

气温: 6—13°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、红联光伏区 7 子阵基础开挖</p> <p>2、柏杨光伏区 9 子阵接地施工及电缆沟开挖施工。</p> <p>3、巡视柏杨光伏区发现以下问题，接地埋深及搭接长度不能满足设计要求，电缆沟深度不能满足要求，已要求总包单位限期整改，整改完成后报监理部验收。</p> <p>4、下午进行对红联光伏区 7#子阵基础基坑验槽时，发现基坑深度均不满足设计要求，限期要求总包单位督促整改并下发监理通知单。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	<p>1、红联光伏区 7 子阵基坑开挖，施工人员 10 人。</p> <p>2、柏杨光伏区 9 子阵施工人数 20 人，接地焊接及开挖，电缆敷设。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军