

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 02 月 04 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 8—-2°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、柏杨光伏区杨家坪区域施工 2、红联光伏区 11#子阵围栏安装、7#子阵基础混凝土浇筑。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、红联光伏区 11#子阵围栏安装。共 5 人。7#子阵基础浇筑 11 人。 2、柏杨光伏区杨家坪区域施工。
其 它 事 项	1、柏杨光伏区杨家坪、高坪区域因村民阻工，无法施工。	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制