

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 02 月 08 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 9—0°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	红联光伏区 11#子阵围栏安装、站外排水沟砌筑。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、红联光伏区 11#子阵围栏安装，共 5 人。 2、红联站外排水沟砌筑 6 人。
其 它 事 项	柏杨光伏区杨家坪区域民事问题协调，因协调难度大，暂停施工。	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制