

监 理 日 记 ()

日期: 2018年 02月 09日

天气: 多云

星期: 五

气温: 8—0°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区围栏安装、站外排水沟砌筑。 2、红联、柏杨光伏区安装监控。	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖 南 安 装	1、红联光伏区围栏安装, 共 5 人。 2、红联站外排水沟砌筑 6 人。 3、监控安装 4 人
其 它 事 项	柏杨光伏区杨家坪区域民事问题协调, 因协调难度大, 暂停施工。	
本 日 现 场 监 理 人 员		陈 渝 楚法超
记 录 人: 楚法超		总 监 理 工 程 师: 李维军

江苏省建设厅监制