

监 理 日 记 ()

日期: 2018年 02月 10日

天气: 阴

星期: 六

气温: 8—-2°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联、柏杨光伏区安装监控。 2、红联站外排水沟砌筑。 3、有业主、监理组织节前安全检查。 4、下午施工方放假。	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖 南 安 装	1、红联站外排水沟砌筑 6 人。 2、监控安装 4 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		陈 渝 楚法超
记 录 人: 楚法超		总 监 理 工 程 师: 李维军